

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 183 del 22 Febbraio 2022

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI E.S.T. - LOTTO 24

ED OPERE COMPLEMENTARI - E.S.T. - LOTTO 24 ART. 57

Edificio Scolastico nel Comune di San Possidonio (MO)

**LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RICHIESTA DAL COMUNE DI SAN POSSIDONIO
(MO) PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO REALIZZATI PER CONTO
DEL COMMISSARIO DELEGATO IN DANNO ALL'ESECUTORE INADEMPIENTE**

CONTRATTO APPALTO PRINCIPALE REP. 0020 del 07.11.2012

CUP n. J49H12000260001 CIG n. 4402457E6E

CONTRATTO OPERE COMPLEMENTARI REP. 0180 del 22.10.2013

CUP n. J49H12000260001 CIG n. 53232450BE

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile;
- l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio

delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto-Legge 06.06.2012 n.74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, con la quale è stata concessa la deroga ad una serie di disposizioni di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 01 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015".

Visto l'art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 - Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

Preso atto:

- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei

territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio del 2012, secondo il disposto dell'articolo 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1' agosto 2012, n. 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione.

Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016;

- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che "...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima".

Considerato che:

- con Ordinanza n. 5 del 05.07.2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 prevedendo la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012- 2013;

- con Ordinanza n. 7 del 05.07.2012 è stata approvata la documentazione e gli atti di gara, e pertanto avviata una procedura aperta per la progettazione e i lavori di realizzazione di edifici scolastici temporanei (EST) da effettuarsi per lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base di gara di € 42.975.625,00, suddiviso in n. 28 lotti;
- con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 3 del 25.01.2021, è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole, che prevede una spesa complessiva di € 256.543.336,65, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- alla lettera d) del Programma Operativo Scuole, di cui all'Ordinanza n.3 del 25.01.2021, è stato stimato un costo di € 80.000.000,00 per la "Costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014";
- con Decreto n. 4 del 30.07.2012 del Commissario sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.); in particolare il Lotto 24 relativo all'Edificio Scolastico del Comune di San Possidonio (MO), è stato aggiudicato all'impresa PI.CA. Holding S.r.l. per un importo netto di € 1.310.064,00 per lavori e € 62.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 1.372.134,00 oltre ad Iva;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 4402457E6E;
- con Decreto n. 54 del 12.09.2012, è stato approvato il progetto esecutivo del Lotto 24 e contestualmente si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta PI.CA. Holding S.r.l
- in data 07.11.2012 è stato sottoscritto il relativo Contratto di appalto - Rep. n. 0020 per il corrispettivo contrattuale di € 1.372.134,00, oltre ad IVA;
- con Decreto n. 624 del 17.07.2013 è stata approvata una Perizia di Variante e Suppletiva dell'importo complessivo di € 131.138,04 oltre ad IVA;
- in data 23.09.2013 è stato sottoscritto con l'impresa il

relativo Atto Integrativo Rep. n. 0164 al contratto di appalto Rep. n. 0020 del 07.11.2012, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 131.138,04 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 5.935,04.

Considerato inoltre che:

- a seguito di richieste di completamento del Lotto 24 formulate nel tempo dal Comune di San Possidonio (MO) per la realizzazione di ulteriori spazi, la ditta è stata invitata a formulare la sua migliore offerta per i lavori complementari, offerta pervenuta in data 23.07.2013;
- avendo provveduto all'accettazione dell'offerta e della definizione della procedura negoziata, il R.U.P. ha ordinato all'impresa di provvedere alla consegna del progetto esecutivo delle opere di completamento;
- con Decreto n. 811 del 02.09.2013 si è dato atto che, ricorrendo le condizioni legittimanti l'applicazione dell'art.57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006, l'impresa ha offerto un ribasso migliorato rispetto a quello offerto in sede di gara e pertanto i lavori complementari, sono stati affidati alla stessa ditta rimodulando al contempo il Quadro Tecnico Economico delle spese relative al Lotto 24 degli E.S.T., comprensivo delle spese previste per i lavori complementari;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 53232450BE;
- con Decreto n. 811 del 02.09.2013, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere complementari EST 24;
- in data 22.10.2013 è stato sottoscritto con l'impresa PI.CA. Holding S.r.l. il relativo Contratto di appalto - Rep. n. 0180 per il corrispettivo contrattuale di € 1.001.317,50 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 47.182,50.

Preso atto che:

- il Comune di San Possidonio (MO) ha inoltrato alla STCD numerose comunicazioni in cui segnalava diverse difettosità - rilevate negli anni successivi all'ultimazione delle opere - principalmente connesse con fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche dalla copertura, malfunzionamento degli impianti e difetti nel pavimento sopraelevato, fenomeni che non si erano manifestati né in corso d'opera né nel corso delle verifiche funzionali effettuate una volta ultimati i lavori;

- alla luce di tali segnalazioni, per verificare quanto rilevato dal Comune, la D.L., congiuntamente all'impresa e al Comune stesso, ha effettuato alcuni sopralluoghi ispettivi atti a verificare le difettosità emerse in fase d'utilizzo dell'opera invitando al contempo l'impresa ad attivarsi per la loro risoluzione;
- con nota Prot. C.R.2015.0014869 del 02.04.2015 il Direttore dei Lavori ha trasmesso al R.U.P. il Conto Finale dei Lavori inerente l'appalto principale EST 24; in tale relazione non erano state apportate detrazioni contabili inerenti i vizi occulti rilevati, in quanto, alla luce dei richiami inviati all'impresa, si confidava in un suo pronto intervento atto alla risoluzione delle difettosità rilevate. Qualora la ditta non si fosse attivata in tempo utile, si sarebbe proceduto ad apportare le necessarie detrazioni contabili in sede di redazione del Conto Finale delle opere complementari EST 24 Art. 57 all'epoca in via di definizione;
- con nota Prot. CR.2015.0028686 del 18.06.2015 il R.U.P. ha trasmesso alla Stazione Appaltante la sua relazione sul Conto Finale dell'EST 24 nella quale ha confermato le risultanze del D.L.;
- con Decreto n. 1392 del 16.05.2016, la Stazione Appaltante ha preso atto del Conto Finale dei lavori dell'appalto principale e della relativa Relazione sul Conto Finale redatta dal R.U.P.;
- nel seguito la Direzione Lavori ha inviato più comunicazioni all'impresa nelle quali chiedeva di eliminare le problematiche verificatesi nell'edificio successivamente al suo completamento;
- numerosi sono stati i richiami e le diffide inviate alla ditta sia dal Direttore dei Lavori sia dal R.U.P. affinché resolvesse le difettosità, ma nonostante tutto l'esecutore ha costantemente mostrato una sostanziale inerzia nell'attuare lavorazioni di risoluzione, pertanto la Stazione Appaltante ha deciso di attuare la procedura già stabilita in caso di perdurante inadempimento dell'impresa assegnando all'Amministrazione Comunale, quale Ente proprietario/utente dell'opera, le risorse economiche affinché potesse provvedere autonomamente agli interventi di ripristino e risanamento in danno all'impresa (evidenziando che i costi da sostenere/sostenuti sarebbero stati portati in detrazione dal credito dell'impresa e nel seguito rimborsati all'Ente previa rendicontazione);
- con nota registrata al Prot. C.R.2018.0021375 del

30.05.2018 il Direttore dei Lavori ha trasmesso al R.U.P. il Conto Finale dei Lavori inerenti le opere complementari - EST 24 Art. 57 - nel quale sono evidenziate alcune detrazioni contabili inerenti sia gli interventi da eseguirsi a cura del Comune di San Possidonio sia alcune carenze documentali e progettuali rilevate a seguito dei sopralluoghi eseguiti per un totale di € 15.345,31 + IVA (di cui € 13.245,31 + IVA per le opere da eseguirsi in copertura e € 2.100,00 + IVA per documentazione);

- con nota Prot. CR.2018.37296 del 19.10.2018 il R.U.P. ha trasmesso alla Stazione Appaltante la sua relazione sul Conto Finale dell'EST 24 Art. 57 nella quale ha confermato le detrazioni apportate dal D.L.;

- con Decreto n. 3032 del 07.12.2018, la Stazione Appaltante ha preso atto del Conto Finale dei lavori delle opere complementari e della relativa Relazione sul Conto Finale redatta dal R.U.P.;

- con nota registrata al Prot. C.R.2018.22970 del 12.06.2018 il Direttore dei Lavori ha trasmesso al R.U.P. l'Addendum al Conto Finale inerente l'appalto principale EST 24 nel quale, tenuto conto dell'inadempienza dell'impresa per porre rimedio alle difformità rilevate e non potendo ulteriormente rinviare la conclusione del Collaudo Tecnico-Amministrativo, proponeva alla Stazione Appaltante ed alla Commissione di Collaudo di apportare alcune detrazioni contabili - inerenti delle opere da porre in danno all'impresa - il cui importo ammontava a € 57.128,76 + IVA;

- con nota assunta al Prot. P.G.2018.0422305 del 08.06.2018 il Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso (nel seguito, per brevità, anche "Servizio Tecnico Commissario Delegato" - nella persona del Responsabile ha autorizzato il Comune di San Possidonio a realizzare gli interventi per addivenire alla collaudabilità dell'opera dando atto che la spesa complessiva a disposizione, derivante dall'Addendum al Conto Finale dell'EST 24 redatto dal D.L., ammontava a 57.128,76 + IVA; tale somma da utilizzare per i lavori di ripristino per risolvere il problema delle infiltrazioni non sanate, sarebbe state addebitate all'impresa e si sarebbe proceduto alla liquidazione delle spese sostenute dall'Ente dietro presentazione di dettagliata rendicontazione;

- in data 24.09.18 la Commissione di Collaudo ha emesso il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo per il lotto EST 24 confermando le detrazioni apportate dal D.L. per lavorazioni da porre in danno all'impresa pari a € 57.128,75 + IVA;

- in data 23.11.18 la Commissione di Collaudo ha emesso anche il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo per il lotto EST 24 Art. 57 confermando le detrazioni apportate dal D.L per lavorazioni da porre in danno all'impresa;
- con nota assunta al Prot. P.G.2019.0287362 del 25.03.2019, il Comune di San Possidonio ha comunicato che erano terminati gli interventi di ripristino della copertura volti a risolvere le problematiche/difettosità di infiltrazione diffuse rilevate dalla D.L. e contestualmente ha provveduto ad inoltrare alla Stazione Appaltante l'esatta rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere che ammontavano a € 53.283,27 IVA ed oneri compresi;
- con nota assunta al P.G.2019.0687740 del 10.09.2019 il Servizio Tecnico Commissario Delegato - nella persona del Responsabile - preso atto che la spesa complessiva a disposizione per risolvere le difettosità derivate dalle infiltrazioni e per la linea vita, ammonta a € 57.128,76 + IVA per l'appalto principale EST 24 e a € 13.245,31 + IVA per le opere di completamento EST 24 Art. 57 e stante che le spese erano state correttamente documentate dal Comune, ha autorizzato la Stazione Appaltante a procedere alla liquidazione alle spese sostenute dal Comune per un totale di € 53.283,27 comprensivo di IVA e ogni altro onere connesso per la realizzazione degli interventi come attestato da fatture e mandati di pagamento inviati a rendicontazione;
- con nota assunta al Prot. CR.2019.23228 del 08.10.2019 il R.U.P. ha trasmesso al Servizio per la Gestione Finanziaria degli interventi di Ricostruzione la "Relazione di rendicontazione della spesa delle opere eseguite dal Comune di Novi (MO) autorizzate a seguito di procedura di esecuzione in danno all'impresa inadempiente" nella quale ha confermato la somma autorizzata al rimborso dalla Stazione Appaltante;
- nella medesima nota veniva inoltre precisato che gli importi ancora erogabili per la risoluzione delle problematiche individuate, conformemente alle detrazioni contabili complessive applicate dal D.L e dal R.U.P. e nel seguito confermate dalla Commissione di Collaudo, ammontavano a:

EST 24:

€ (57.128,76 + Iva) - € 53.283,27 (Iva compresa) = € 16.413,82
omnicomprensivi

EST 24 Art. 57:

€ (15.345,31 + Iva) = 18.721,28 omnicomprensivi

per un totale di € (16.413,82 + 18.721,28) = € 35.135,10 onnicomprensivi;

Preso atto che il Comune di San Possidonio (MO) ha provveduto all'aggiudicazione dei lavori da realizzarsi nell'Edificio Scolastico Temporaneo e che, a seguito di stipula di specifici contratti dei lavori, gli stessi sono stati correttamente eseguiti;

Rilevato che il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ha presentato ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. R.G. 11985/2020 nei confronti dell'impresa PI.CA. Holding S.r.l. per il recupero delle somme dovute in conseguenza di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti per l'esecuzione dei contratti atti alla ricostruzione di Edifici Pubblici Temporanei post-sisma 2012; gli appalti per i quali l'impresa risulta debitrice sono quelli denominati EPT 1 Lotto 1 ed EST Lotto 24 + Opere Complementari e le somme da recuperare ammontano complessivamente a € 74.499,04 - oltre alla rivalutazione e gli interessi ex d.lgs 231/2002 - di cui € 43.012,40 per i Lotti oggetto del presente decreto;

Preso atto della Comparsa di costituzione e risposta depositata da PI.CA. Holding S.r.l. e assunta al Prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 15/02/2021.0001998.E;

Preso inoltre atto che l'impresa PI.CA. Holding S.r.l. in data 15.04.2021 è stata dichiarata fallita con sentenza n. 265/2021 con conseguente interruzione del processo avviato;

Considerato inoltre:

- che la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 53.283,27 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto con le ordinanze ed i decreti sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Dato atto che la suddetta contabilità speciale n. 5699 è gestita dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nel rispetto della convenzione sottoscritta in data 27 agosto 2021, n. repertorio 538, come approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1039 del 29 giugno 2021 e con propria Ordinanza n. 21 del 26 agosto 2021

(convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna) la cui scadenza è stata prorogata al 31.12.2022 con Ordinanza n. 29 del 30 dicembre 2021 (Proroga della convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Visto infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Tutto ciò visto e considerato,

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, con riferimento agli interventi di ripristino e risanamento in danno all'aggiudicatario relativi alla progettazione e realizzazione dell'Edificio Scolastico Temporaneo (E.S.T.) Lotto 24 e Opere Complementari - in Comune di San Possidonio (MO):

- 1) di prendere atto dell'esecuzione degli interventi di ripristino in danno all'impresa PI.CA. Holding S.r.l. inadempiente, realizzati per conto del Comune di San Possidonio (MO) e necessari ad ottenere la collaudabilità dell'opera pubblica in oggetto come da autorizzazione della Stazione Appaltante del Commissario Delegato Prot. P.G.2018.0422305 del 08.06.2018;
- 2) di prendere atto che il Comune di San Possidonio (MO) ha provveduto con nota Prot. C.R.2019.0287362 del 25.03.2019

alla rendicontazione correttamente documentata delle spese sostenute per un importo pari a € 53.283,27 onnicomprensivo;

- 3) di prendere atto che con nota Prot. P.G.2019.0687740 del 10.09.2019 il Responsabile del "Servizio Tecnico Commissario Delegato" ha comunicato che si poteva procedere alla liquidazione al Comune di San Possidonio (MO) delle spese sostenute per gli interventi di esecuzione in danno all'impresa inadempiente, per un importo totale di € 53.283,27, comprensivo di IVA e ogni altro onere connesso per la realizzazione degli interventi;
- 4) di liquidare, pertanto, al Comune di San Possidonio (MO) la somma di cui al precedente punto 3), di complessivi € 53.283,27, a titolo di rimborso;
- 5) che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- 6) che il relativo ordinativo di pagamento, a valere sulla contabilità speciale n. 5699, è emesso dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- 7) di provvedere alla trasmissione del presente decreto nei confronti del Comune di San Possidonio (MO);
- 8) di pubblicare il presente decreto, ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) 2021-2023, approvato con delibera di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021.

In Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)