

Programma degli interventi in materia di difesa del suolo e della costa da realizzare nel triennio 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 859 del 11/06/2018
Interventi di manutenzione rete idrografica – Capitolo U39193


Lavoro : Cod. 7B1B001 – Comuni vari – Lavori di manutenzione ordinaria nei corsi d'acqua dei bacini del Po di Volano – Annualità 2018.
CUP F41G18000090002

8. CRONOPROGRAMMA

Ferrara, 10 AGO. 2018


Progettista:

Ing. Alessandro Buzzoni




Visto Il Responsabile del Procedimento

Dott. Claudio Miccoli




Lavori:Lavori di manutenzione ordinaria nei corsi d'acqua dei bacini del Po di Volano - Annualità 2018

Diagramma di Gantt:

I giorni consecutivi, comprensivi quindi dei fine settimana non lavorativi ed aumentati in relazione alla possibilità di andamento stagionale sfavorevole, per le ferie contrattuali e per le festività infrasettimanali necessari per l'esecuzione dei lavori si prevede siano 47 (durata contrattuale).

Importi Tempo:



Consegna lavori

Stato finale € 181.000

Lista delle Attività:

Numero attività	Descrizione attività	Attività preced.	Data inizio	Giorni relativi	Giorni lavorativi	Data Fine	Importo previsto
1	Trasporto pontoni nel luogo di impiego	_____	15.11.2018	1	2	16.11.2018	3.595,20
2	Taglio ed asportazione alberi caduti o pericolanti Po di Volano e nel Canale Boicelli	_____	19.11.2018	1	28	28.12.2018	51.000,00
3	Taglio ed asportazione alberi caduti e pericolanti Po di Primaro	_____	19.11.2018	1	28	28.12.2018	51.000,00
4	Taglio ed asportazione alberi caduti e pericolanti in tratti non accessibili con il pontone	_____	19.11.2018	1	28	28.12.2018	52.000,00
5	Ripristino danni alle sponde ed agli argini ed interventi manutentivi accessori	_____	19.11.2018	1	28	28.12.2018	21.000,00
6	Allontanamento pontoni	_____	28.12.2018	1	2	31.12.2018	3.595,20



Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Servizio Area Reno e Po di Volano
Sede di Ferrara

Programma degli interventi in materia di difesa del suolo e della costa da realizzare nel triennio 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 859 del 11/06/2018
Interventi di manutenzione rete idrografica – Capitolo U39193

Lavoro : Cod. 7B1B001 – Comuni vari – Lavori di manutenzione ordinaria nei corsi d'acqua dei bacini del Po di Volano – Annualità 2018.
CUP F41G18000090002

Importo complessivo € 225.000,00

CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI SPESA
EX D.LGS. 118/2011

Data prevista consegna lavori: **15/11/2018**

Data prevista fine lavori: **31/12/2018**

Durata complessiva dei lavori: 47 giorni naturali consecutivi

Pagamenti in unica rata ad ultimazione delle prestazioni.

ANNUALITA'	DOCUMENTO CONTABILE (stato/i avanzamento/i o saldo)	PAGAMENTI PREVISTI (al lordo di I.V.A.)
ANNO 2018	Anticipazione 20/11/2018	€ 44.169,00
	Stato finale 31/12/2018	€ 176.678,00

Il presente elaborato è stato redatto nel rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010, allegato del progetto esecutivo.