

**Rendicontazione delle iniziative affidate a Lepida ScpA
al 3° quadrimestre 2024**

Botte 4 : Sistemi multimediali capannone Botte 4 Tecnopolo Manifattura Bologna

Tipo iniziativa	progetto
Responsabile dell'iniziativa di Lepida ScpA	Duretti Sergio
Direttore della divisione competente di Lepida ScpA	Duretti Sergio
Responsabile regionale	Pirazzoli Maurizio
Supporto del Responsabile regionale	Gilodi Cristina
Codice Identificativo Gara	B3F60C4B47

Contesto di riferimento

Il complesso immobiliare dell'ex Manifattura Tabacchi fu realizzato, con la ricostruzione post-bellica, tra il 1952 e il 1960 su progetto dell'Ingegnere Pier Luigi Nervi.

Di proprietà della Regione Emilia- Romagna, ospita oggi la sede del nuovo Tecnopolo di Bologna, una struttura dedicata all'insediamento e allo sviluppo di attività per la ricerca, centro per l'innovazione e la sperimentazione.

Il Capannone Botte denominato B4 ricopre, inclusa viabilità di accesso e parcheggi, una superficie di circa 3900 mq.

Gli spazi presenti all'interno del Capannone sono strutturati per un uso polifunzionale: una parte a uso uffici e piccoli incontro, una parte a incontri ed eventi in presenza e in collegamento per gruppi di 30 e gruppi sino a 100 persone, una parte dedicata a Sala Conferenze sino a 220 posti. Gli impianti e le attrezzature multimediali presenti e già operative richiedono un ulteriore livello di potenziamento e integrazione tecnico-funzionale nonché la presenza di sistemi di accesso facile e intuitivo a contenuti multimediali. Ciò al fine di poter utilizzare appieno quanto già in essere e renderlo sempre più funzionale alle esigenze emerse nel primo periodo utilizzo nonché a integrarlo progressivamente con le altre infrastrutture multimediali disponibili presso le altre sedi di Regione.

Obiettivo dell'incarico è perfezionare la dotazione tecnologica e i livelli di servizio disponibili, alla luce dell'esperienza del primo trimestre di attività della Botte B4 Tecnopolo.

Si presenta la scheda in oggetto in aggiornamento di contratto perchè vi è la necessità di procedere con impegni sul bilancio 2024 oltre che per la necessità di incrementare l'acquisizione delle attrezzature e dei servizi dopo tre mesi di esperienza maturata sul più generale progetto Botte4 Tecnopolo

Obiettivi

1. Integrare le attrezzature multimediali con le esigenze emerse nel corso dei primi 3 mesi di utilizzo degli spazi
2. Sviluppare il sistema integrato (applicazione software)
3. Installare, configurare, collaudare e monitorare le attrezzature multimediali e il sistema integrato

Prodotti

Prodotti previsti	Prodotti realizzati nel quadrimestre
Facility tecnologiche multimediali del Capannone Botte 4 (Presentazione funzionale e tecnica)	
Sviluppo di un sistema autore software con contenuti specifici per Capannone Botte 4 (applicazione)	
Installazione, configurazione, collaudo e monitoraggio delle attrezzature e del sistema autore (Rapporto)	

Tabella 1. Attività 2024

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
WP2 Realizzazioni e attrezzature	Acquisizione e attrezzature	100.000,00	0	0	0,00	0,00	U23019	10645	01/11/24	31/12/24	01/11/24	30/06/25	10

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
sviluppo	multimediali												
WP2 Realizzazione e sviluppo	Acquisizione e personalizzazione di sistema autore di produzione di contenuti multimediali	25.000,00	0	0	0	0,00	U23019	10645	01/11/24	31/12/24	01/11/24	30/06/25	10
WP2 Realizzazione e sviluppo	Installazione, configurazione, collaudo e monitoraggio delle attrezzature e del sistema autore	25.000,00	0	0	0	0,00	U23019	10645	01/11/24	31/12/24	01/11/24	31/08/25	1
	totale	150.000,0	0	0	0,00	0,00							

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
		0											

Tabella 2. Riclassificazione del budget per voci di costo

Voci di costo	Anno	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale
Appalti di forniture	2024	133.140,00	0	0	0	0
Autoproduzione (inclusi costi generali)	2024	16.860,00	0	0	0	0
	Totale 2024	150.000,00	0	0	0	0

(1) Sono esclusi gli affitti per gli immobili in uso alla società

Tabella 3. Acquisizione di servizi a listino

Servizio a listino	Prezzo unitario	Quantità	Quantità rendicontata IQ	Quantità rendicontata IIQ	Quantità rendicontata IIIQ	Quantità rendicontata	Impegno	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato Totale	Data inizio attività	Data fine attività

Tabella 4. Figure professionali previste

Figura professionale	Anno	Prezzo unitario	Giorni/ ore uomo previsti	Impegnato	Giorni/ore uomo rendicontate	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale
ICT Project Specialist	2024	410,00	26,00	10.660,00	0	0	0	0	0
Enterprise Architect Operation Manager	2024	620,00	10,00	6.200,00	0	0	0	0	0
			Totale 2024	16.860,00		0	0	0	0

Tabella 5. Risorse del contratto di servizio 2024-2026

Capitolo di bilancio	2024		2025	2026	Totale	
	Impegno	Realizzato	Impegno	Impegno	Impegno	Realizzato
U23019	150.000,00	0,00	0	0	150.000,00	0,00
TOTALE	150.000,00	0,00	0	0	150.000,00	0,00

Tabella 6. Indicatori

Indicatore	Valore I Q 2024	Valore II Q 2024	Valore III Q 2024	Target 2024	Potenziale stimato

Tabella 7. Importi in fatturazione nel quadrimestre

Cup	Contratto / D.G.R.	Macro-attività	Realizzato nel IIIQ	Capitolo	Nr Impegno
Totale			0,00		

Risultati conseguiti nel quadrimestre

Risultato	Tipologia
Sono state avviate le attività propedeutiche per individuare le tecnologie e i sistemi da acquisire che potranno essere specificatamente individuate a seguito dell'esito della progettazione esecutiva seguita alla perizia acustica realizzata presso il Capannone Botte 4	Autoproduzione

Eventuali anomalie e contromisure intraprese

Titolo	Descrizione	Contromisura	Stato	Priorità
Ritardo in attesa di conclusione di attività di terzi	Le attività sono state avviate ma alla data del 31 dicembre è ancora in corso la progettazione delle	Costante monitoraggio e verifica della conclusione della progettazione esecutiva seguita alla perizia	aperta	Media

Titolo	Descrizione	Contromisura	Stato	Priorità
	ulteriori forniture multimediali - anche in attesa dell'esito della progettazione esecutiva seguita alla perizia acustica realizzata presso il Capannone Botte 4.	acustica realizzata presso il Capannone Botte 4.		