Raggruppamento Temporaneo Professionisti

Studio di Ingegneria THESISENGINEERING
Studio Dott.ssa Geol. Maria Angela Cazzoli
Errealcubo - Studio di Ingegneria ed Architettura
Geom. Daniele Arasi
Ing. Pietro Fiumana

RegioneEmilia-Romagna

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Ripristino dell'officiosità idraulica e sistemazione dei versanti del bacino del torrente Dardagnola - località Castelluccio-Lazzari Comune di Montese (MO) - Cod. intervento: 14903

	CRONOPROGRAMMA LAVORI	Settimane solari																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
A	**CANTIERE FRANA CASTELLUCCIO**							Lavori sulla frana di Castelluccio																						
A.1	IMPIANTO CANTIERE CASTELLUCCIO																													
	Installazione Baracca e WC chimico																													
	Predisposizione recinzioni e sisitema di sicurezza operatori																													
	Disposizione di senaletica per interferenza con strada comunale.																													
A.2	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA																													
	Sistemazione e ricostruzione delle briglie esistenti																													
	Controllo dei pozzetti esistenti della rete drenante esistente																													
A.3	INSTALLAZIONE BIOSTUOIA E SEMINA																													
	Fornitura ed installazione della biostuoia																													
	Idrosemina e piantumazione																													
B	**CANTIERE DARDAGNOLA**																	Lavori sul torrente Dardagnola												
B.1	IMPIANTO CANTIERE DARDAGNOLA																													
	Predisposizione della pista di accesso																													
	Impianto baracche e wc chimici																													
	Installazione di recinzioni e segnaletica di sicurezza																													
B.2	SISTEMAZIONE DEI VERSANTI IN FRANA E DELL'ALVEO																													
	Pulizia e sistamezione dell'alveo																													
	Rimodellazione dei corpi in frana e smaltimento terreno																													
B.3	REALIZZAZIONE RETE TRINCEE DRENANTI																													
	Esecuzione delle piste di accesso																													
	Esecuzione prescavi e accumulo materiale scavato																													
	Realizzazione dello scavo a sezione obbligata e accumulo materiale																													
	Realizzazione della trincea drenante fino al completamento																													
B.4	COSTRUZIONE DELLA BRIGLIA																													
	Scavi per la formazione delle fondazioni della briglia																													
	Installazione armatura e getto cls per fondazione briglia																													
	Casseratura e posizionemanto sdelle armature della parete e ali																													
	Getto del calcestruzzo e sistemazione delle ali e del terreno																													
B.5	COSTRUZIONE OPERE DI DIFESA ALVEO E SPONDE																													
	Profilatura delle sponde e dell'alveo																													
	Installazione massi di pietra																													
B.6	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELLE SPONDE																													
	Costruzione di canalette																													
	Piantumazione di essense erbacee																													